

# Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 29/12/2017 05:27:50 p.m. Fecha de modificación: 16/09/2022 01:44:04 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsable:

Código único de inversiones	2234182
Nombre de la inversión	INSTALACION DEL SERVICIO EDITORIAL UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO-DPTO. LAMBAYEQUE

# A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

## Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
División funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Sector responsable		EDUCACION
Tipología de proyecto		

# 2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	PORCENTAJE DE INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL QUE BRINDAN EL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	INSTALACIONES QUE BRINDAN EL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTAL	1

#### 3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI	OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION	OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION
UF	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (UNPRG1 - RICHAR PISCOYA OLIVOS)
UEI		UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - (UEIMINEDU031 - JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)
UEP		101 - UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

#### 4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

#### 4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

Latitud/longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-6.7091327815803270 / -79.90405668301582	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE

## 4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos

in contribution as projecte as inversion as a	ionio de biocilas e dellon de la cicila de con ficiel	Pasiooo									
Horizonte de evaluación	10										
Servicios con brecha	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Servicio Editorial Universitario	USUARIO/AÑO	60691	62283	63395	65708	67548	69479	71507	73635	75872	78221

#### 4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Descripción de productos/acciones	Tipo de factor	Unidad físicas			lumen u otras presentativas	Costo a precio	UEI	
Descripcion de productos acciones	productivo	U.M.	Me ta	U.M.	Meta	mercado		
Equipos modernos y Mobiliario en buen estado y suficiente								
Adquisición de edificio público : Adquisición de equipos gráficos y mobiliar	o. EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	125		125	3084970.86	UEIMINEDU 031	
Suficientes Ambientes y en condiciones apropiadas.								
Construcción de edificio público : Construcción de ambientes apropiados para editorial universitaria.	INFRAESTRUCT URA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	727.76	1614119.14	UEIMINEDU 031	
Capacitación de edificio público : Talleres o cursos de Capacitación en Gestión de Editorial y manejo de Equipos gráficos.	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	3			73800	UEIMINEDU 031	
					SUBTOTAL: S/.	4,772,890.00		
				GESTION DEL	PROYECTO: S/.	34,459.30	UEIMINEDU 031	
				EXPEDIEN	TE TÉCNICO: S/.	57,588.00	UEIMINEDU 031	
	57,432.18	UEIMINEDU 031						
	4,922,369.48							
				CONTROL COI	NCURRENTE: S/.	0.00		
				COSTO DE INVER	SIÓN TOTAL: S/.	4,922,369.48		

# 4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista d	e inicio de operación	06/20	06/2018									
Horizonte de eva	10											
	Costos (soles)		Periodos									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Sin Proyecto												
	Operación	190864	190864	190864	190864	190864	190864	190864	190864	190864	190864	
Mantenimiento 8000		8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	



Con Proyecto												
	Operaci	ción	312498	312498	312498	312498	312498	312498	312498	312498	312498	312498
	Manten	nimiento	57745	57745	57745	57745	57745	57745	57745	57745	57745	57745

## 4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

	Criterios de Selección	Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio		
	Valor Actual Neto (VAN)	0
	Tasa Interna de Retorno (TIR)	0
	Valor Anual Equivalente (VAE)	0
Costo / Eficiencia		
	Valor Actual de Costos (VAC)	4110435.76
	Costo Anual Equivalente (CAE)	0
	Costo por capacidad de producción	0
	Costo por beneficiario directo	5.97

2234182 compressed.pdf

# B. Datos de la fase de Ejecución

# 1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pl viable ¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

# 1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

	Según formato de evaluación y e	jecución					Según expediente técnico		
	Descripción de productos/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad físicas	;	Tamaño, volu unidades rep		Costos de inversión	Expediente técnico o documento equivalente	
		productivo	U.M.	Meta	U.M.	Meta	(S/)	equivalente	
Equipos mo	dernos y Mobiliario en buen estado y suficiente								
	Adquisición de edificio público : Adquisición de equipos gráficos y mobiliario.	EQUIPAMIENTO	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	125		125	3,084,970.86	RESUMEN EQUIPAMIENTO - RESOLUCIÓN 1905-2014-R (20/10/2014)	
Suficientes /	Ambientes y en condiciones apropiadas.								
	Construcción de edificio público : Construcción de ambientes apropiados para editorial universitaria.	INFRAESTRUCT URA	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	1	M2	727.76	1,614,119.14	RESOLUCIÓN 1905-2014-R (20/10/2014)	
	Capacitación de edificio público : Talleres o cursos de Capacitación en Gestión de Editorial y manejo de Equipos gráficos.	INTANGIBLES	NÚMERO DE CAPACITACIONES	3			73,800.00	RESUMEN CAPACITACIÓN - RESOLUCIÓN 1905-2014-R (20/10/2014)	
					Sl	JBTOTAL: S/.	4,772,890.00		
	(UEI: UNI	PRG - UNIDAD EJECUT	ORA DE INVERSIONES Resp		STION DEL PR IMY ALEXIS SAAV		34,459.30	RESOLUCIÓN 1905-2014-R (20/10/2014)	
	(UEI: UNI	PRG - UNIDAD EJECUT	ORA DE INVERSIONES Res		EXPEDIENTE T IMY ALEXIS SAAV		57,588.00	RESOLUCIÓN 1905-2014-R (20/10/2014)	
	(UEI: UNI	PRG - UNIDAD EJECUT	ORA DE INVERSIONES Res	oonsable: JIN		RVISIÓN: S/. 'EDRA URIARTE)	57,432.18	RESOLUCIÓN 1905-2014-R (20/10/2014)	
						TOTAL: S/.	4,922,369.48		
				COI	NTROL CONCU	RRENTE: S/.	0.00		
	·			COST	TOTAL ACTU	ALIZADO: S/.	4,922,369.48		

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

555555 55 .	nversion y programación de la ejecución del proyecto de inversion			D	ale electricitée	de terresteurs		
				Programacion	i de ejecucion	de inversiones		
	Descripción de productos/acciones		Costos de inversión (S/)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de Término	Fecha de entreg a del activo de O y M	UEI
PRODUCTO: E	Equipos modernos y Mobiliario en buen estado y suficiente							
	Adquisición de edificio público : Adquisición de equipos gráficos y mobiliario.	EQUIPAMIENTO	3,084,970.86	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	27/01/2017	28/06/2019	31/07/20 19	UEIMINEDU 031
PRODUCTO: S	Suficientes Ambientes y en condiciones apropiadas.							
	Construcción de edificio público : Construcción de ambientes apropiados para editorial universitaria.	INFRAESTRUCT URA	1,614,119.14	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	02/01/2017	31/12/2018	01/01/20 19	UEIMINEDU 031
	Capacitación de edificio público : Talleres o cursos de Capacitación en Gestión de Editorial y manejo de Equipos gráficos.	INTANGIBLES	73,800.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01/06/2019	28/06/2019	31/07/20 19	UEIMINEDU 031
		SUBTOTAL:	4,772,890.00					
		GESTION DEL PROYECTO	34,459.30	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	02/01/2017	31/12/2018		UEIUNPRG1
		EXPEDIENTE TÉCNICO	57,588.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	23/01/2014	20/10/2014		UEIUNPRG1
		SUPERVISIÓN	57,432.18	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	02/01/2017	31/12/2018		UEIUNPRG1

<sup>¿</sup>Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

\* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia



	TOTAL:	4,922,369.48	
	CONTROL CONCURRENTE:	0.00	
	COSTO TOTAL ACTUALIZADO:	4,922,369.48	

#### C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

#### 1 Modificaciones durante la ejecución física

					Programación de ejecución de inversiones							
Descripción de productos/acciones		Tipo de factor productivo	Unidad de producción / Meta	Tamaño / Meta	Costos de inversión (S/.)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entreg a OyM	UEI	Documento de aprobación	
Equipos	modernos y Mobiliario en buen estad	o y suficiente										
	ADQUISICIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO: Adquisición de equipos gráficos y mobiliario.	EQUIPAMIENTO	125 NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	125	4,110,884. 36	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	27/01/20 17	01/01/202 2	31/01/20 22	UEIMINEDU031	CONTRATO N° 025-2019-OL (11/12/2019)	
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCT URA	0	0	0.00					UEIMINEDU031		
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCT URA	0	0	0.00					UEIMINEDU031		
Suficient	es Ambientes y en condiciones aprop	iadas.										
	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO: Construcción de ambientes apropiados para editorial universitaria.	INFRAESTRUCT URA	1 NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	727.76 M2	1,697,388. 51	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	02/01/20 17	31/12/201 8	01/01/20 19	UEIMINEDU031	RESOLUCIÓN 596-2017-R (21/06/2017)	
	CAPACITACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO : Talleres o cursos de Capacitación en Gestión de Editorial y manejo de Equipos gráficos.	INTANGIBLES	3 NÚMERO DE CAPACITACIONE S		73,800.00	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	01/06/20 19	28/06/201 9	31/07/20 19	UEIMINEDU031		
	Gastos Generales por Covid - 19 :	INFRAESTRUCT URA	0	0	0.00					UEIMINEDU031		
	Inventario físico Covid - 19 :	INFRAESTRUCT URA	0	0	0.00					UEIMINEDU031		
			SUB	TOTAL: S/.	5,882,072. 87							
GESTION DEL PROYECTO: S/					34,459.30	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	02/01/20 17	15/01/202 4		UEIUNPRG1	CONTRATO N° 025-2019-OL (11/12/2019)	
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					57,588.00	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	23/01/20 14	20/10/201 4		UEIUNPRG1		
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/					0.00					UEIMINEDU031		
SUPERVISIÓN: S/					57,432.18	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	02/01/20 17	31/12/201 8		UEIUNPRG1		
SUPERVISIÓN COVID: S/					0.00					UEIMINEDU031		
LIQUIDACIÓN: S/					0.00					UEIMINEDU031		
TOTAL: S/.					6,031,552. 35							
CONTROL CONCURRENTE: S/.					0.00							
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/.					0.00							
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/.					6,031,552. 35							

### \* Notas de Ejecución

## UNPRG1 - 05/03/2018 01:07:06 p.m.

debo de indicar que por error de tipeo se ha registrado en el campo Costo por beneficiario Directo 5.9 siendo lo correcto 8.12, también debo de indicar que este valor se ha obtenido bajo la metodología costo eficacia.

#### UNPRG1 - 05/03/2018 12:46:31 p.m.

UNITYCEI - UDIOUXCUI to 12:40:31 p.m.

Se ha registrado la presente información, con el fin que la UEI de la UNPRG pueda continuar del registro del Formato Nº 03, conforme indica el instructivo del Formato 01, en su numeral 1.8 ¿Qué formato registro si el proyecto de inversión fue declarado viable en el marco del SNIP? asimismo debo de indicar que nos encontramos en el caso C. Si el proyecto de inversión se encuentra en ejecución física, corresponde registrar, en primer lugar, todas las secciones del Formato N° 01, y luego el Formato N° 03.

Asimismo las cantidad de metas físicas que se han REGISTRADO de los productos hacen referencia al PIP declarado viable, mientras las metas financieras hacen referencia al ultimo registro de Formato 16 bajo el SNIP, pues las metas físicas no están disponible en el formato SNIP16.

debiendo las metas físicas cargarse y actualizándose en la SECCION B Y C , que le corresponde llenar a la UEI de la UNPRG.

Asimismo debo de indicar que se debe de dar la correspondiente capacitación adecuada para operar adecuadamente estos formatos toda vez que ha sido muy difícil comprender que llena la UF en los PIP bajo el SNIP, si bien es cierto indica que en la Sección A no llenamos Formulación y evaluación por que esta desactivado, pero llenamos Fase de ejecución por modificaciones antes de aprobado el expediente técnico, no es posible en proyectos SNIP cuyo devengado supera el monto de inversión antes de aprobado su expediente técnico, por que sale un mensaje de error su devengado supera al monto del proyecto, motivo por el cual se ha registrado la meta financiera de la ultima modificación bajo el SNIP en Formato SNIP 16, que se hizo al presente proyecto con CODIGO UNIFICADO 2234305, para que la UEI de la UNPRG pueda llenar la Sección A y B.

también debo indicar que estos registros se realizan según lo indicado y coordinado con la UEI de la UNPRG en su Carta Nº 001-2018-UNPRG/OGIS/DDF/UEI e Informe 001-2018-UNPRG/OGIS/DDF.