

Formato N°08-C Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 13/12/2018 12:47:04 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO

Código único de inversiones	2424635
Nombre de la inversión	REMEDIACIÓN DE UNIVERSIDAD; EN EL(LA) PABELLONES DE AULAS 1, 2, 3 Y 4 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
Función	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN
División funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Sector responsable	EDUCACION	-

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	PORCENTAJE DE ESCUELAS PROFESIONALES PÚBLICAS QUE CUENTAN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	ESCUELA PROFESIONAL	DEPARTAMENTAL	30

3. Institucionalidad

	Según el formato de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución
OPMI		OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION - (OPMIEDUCACION - MARIA INES GUTIERREZ PRADO)
UF	UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	UNPRG - OFICINA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (UNPRG1 - RICAR PISCOYA OLIVOS)
UEI	OFICINA DE DESARROLLO FÍSICO DE LA OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - (UEIMINEDU031 - JIMMY ALEXIS SAAVEDRA URIARTE)
UEP	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO	101 - UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

B. Datos en la fase de Ejecución

4. Información resultante del expediente técnico o documentos técnicos equivalentes

4.1 Metas, costos y plazos

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados		
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Unidad de medida	Cantidad	Expediente técnico o documento equivalente
OPTIMIZACIÓN	REMEDIACIÓN	INFRAESTRUCTURA	UNIVERSIDAD	M2	4356.80	1660-2018-R (07/12/2018 12:00:00 a.m.)

4.2 Programación de la ejecución de las inversiones

Según el Formato N° 02 de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados					
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de factor productivo	Activo	Costo de inversión modificada (a precios de mercado) S/	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI
OPTIMIZACIÓN	REMEDIACIÓN	INFRAESTRUCTURA	UNIVERSIDAD	6,483,367.26	ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA	13/12/2018	30/06/2019	31/08/2019	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
SUBTOTAL: S/				6,483,367.26					
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/				0.00	1660-2018-R (07/12/2018 12:00:00 a.m.)				
SUPERVISIÓN: S/				221,265.79	1660-2018-R (07/12/2018 12:00:00 a.m.)				
TOTAL: S/				6,704,633.05					
CONTROL CONCURRENTE: S/				0.00					
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/				6,704,633.05					

5. Modificaciones durante la ejecución física

Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación				Según expediente técnico o documentos equivalentes aprobados							
Tipo de inversión	Naturaleza	Tipo de componente	Activo	Unidad de medida / Cantidad	Costo de inversión modificada (a precios de mercado)	Modalidad de ejecución	Fecha de inicio	Fecha de término o vigente	Fecha de entrega del activo al responsable de su OYM	UEI	Documento de aprobación

OPTIMIZACIÓN	REMODELACION	INFRAESTRUCTURA	UNIVERSIDAD	M2 / 4,356.80	o) S/ 4,668,355.15	ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA	13/12/2018	01/01/2025	02/01/2025	UNPRG - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	RESOLUCIÓN N° 1895-2019-R (15/11/2019)
SUBTOTAL: S/					4,668,355.15						
GASTOS GENERALES COVID: S/					0.00						
INVENTARIO FISICO COVID: S/					0.00						
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/					0.00						
SUPERVISIÓN: S/					136,898.66						
LIQUIDACIÓN: S/					0.00						
TOTAL: S/					4,805,253.81						
CONTROL CONCURRENTE: S/					0.00						
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/					4,805,253.81						
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/					0.00						
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/					4,805,253.81						

* Notas de Ejecución